Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от 15.06.2022 г.

към Договор за строителство № 63 от 22.03.2021 г.

Днес, 15.06.2022 г., в гр. Димово, между страните:

ОБЩИНА ДИМОВО

с адрес гр. Димово, ул. „Георги Димитров“ № 137, номер от Регистър БУЛСТАТ 000159554, представлявана от Светослав Венциславов Славчев в качеството му на Кмет на Община Димово и Красимира Иванова Иванова на длъжност главен счетоводител - лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

ДИМОВО 2020 ДЗЗД

със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, номер от Регистър БУЛСТАТ 177465917, представлявано от Иво Тодоров Иванов, в качеството на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

Като взеха предвид, че след сключване на Договор за строителство № 63 от 22.03.2021 г., в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар“ за обособена позиция № 2 с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар“, е възникнала необходимост от извършване на допълнителни видове и количества строителни и монтажни работи.

Като взеха предвид, че необходимостта от възлагането на допълнителни работи е възникнала поради непредвидени обстоятелства и не е била известна на възложителя при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Като взеха предвид, че възлагането на различен изпълнител е невъзможна по технически причини, тъй като работите са неделими и ще бъдат въведени в експлоатация като един строеж, както и че би предизвикала значителни затруднения за възложителя, свързани с осъществяването на гаранционната отговорност за проявили се дефекти.

Страните се споразумяха:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителни строителни и монтажни работи по вид, обем, количество и стойност съгласно количествена и стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, и при условията на Договор за строителство № 63 от 22.03.2021 г.

(2) Възлагането на допълнителните работи по ал. 1 не може да води до увеличение на цената по чл. 3, ал. 1 от Договор за строителство № 63 от 22.03.2021 г.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на допълнителните строителни и монтажни работи е срока по чл. 7, ал. 2 от Договор за строителство № 63 от 22.03.2021 г.

Чл. 3. Единичните цени за допълнителни количества от вече възложени работи са съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени за нововъзникнали видове работи се определят в представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени съобразно елементите на ценообразуване по чл. 3, ал. 3 от Договора.

Чл. 4. Всички останали клаузи от Договор за строителство № 63 от 22.03.2021 г. остават непроменени и запазват своето действие.

Чл. 5. Приложения:

Приложение № 1. Количествени и стойностни сметки.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от СТРАНИТЕ и става, заедно с Приложение № 1 към него, неразделна част от Договор за строителство № 63 от 22.03.2021 г.

Настоящото Допълнително споразумение се подписа в три екземпляра с еднаква доказателствена сила – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ДИМОВО

Светослав Венциславов Славчев
Кмет

Красимира Иванова Иванова
Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДИМОВО 2020 ДЗЗД

Иво Тодоров Иванов
Управител

Съгласувал:
Адвокат Рени Длъгнекова

Количествено-стойностна сметка към Анекс от 15.06.2022 г.

СМР /дейности/ по договор						Заменящи СМР - извършени или необходими /не извършени/					
Наименование на обособената позиция		**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар“.**				**Наименование на обособената позиция**		**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар“.**			
Идентификационен № на проекта		**BG06RDNP001-7.006-0094**				**Идентификационен № на проекта**		**BG06RDNP001-7.006-0094**			
№	**Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане**	**Мярка**	**Одобрено количество**	**Единична цена без ДДС**	**Обща цена без ДДС**	**№**	**Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане**	**Мярка**	**Одобрено количество**	**Единична цена без ДДС**	**Обща цена без ДДС**
	ПЛОЩАД с. АРЧАР						**ПЛОЩАД с. АРЧАР**				
	А. Архитектурно строителни работи						**А. Архитектурно строителни работи**				
1	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка вкл. градински бордюри	м2	1079,00	11,42	12 322,18	1	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка вкл. градински бордюри	м2	1092,20	11,42	12 472,92
2	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения,катерушки, люлки и др.	бр.	2,00	577,92	1 155,84	2	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения,катерушки, люлки и др.	бр.	2,00	577,92	1 155,84
3	Извозване на съществуващи детски съоръжения и складиране на депо	бр.	1,00	382,8	382,80	3	Извозване на съществуващи детски съоръжения и складиране на депо	бр.	1,00	382,8	382,80
4	Изкоп в земни почви	м3	539,50	6,14	3 312,53	4	Изкоп в земни почви	м3	567,94	6,14	3 487,15
5	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	755,30	6,14	4 637,54	5	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	795,12	6,14	4 882,04
6	Натоварване на стара тротоарна настилка, механизирано	мсм	4,00	478,50	1 914,00	6	Натоварване на стара тротоарна настилка, механизирано	мсм	4,00	478,5	1 914,00
7	Извозване на стара тротоарна настилка на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	90,6360	7,46	676,14	7	Извозване на стара тротоарна настилка на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	91,74	7,46	684,38
8	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	323,70	18,34	5 936,66	8	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	349,50	18,34	6 409,83
9	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	323,70	20,04	6 486,95	9	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	349,50	20,04	7 003,98
10	Пясък	м3	161,85	51,94	8 406,49	10	Пясък	м3	163,83	51,94	8 509,33
11	Доставка на пясък от 10км	м3	161,85	7,74	1 252,72	11	Доставка на пясък от 10км	м3	163,83	7,74	1 268,04
12	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	10,00	478,50	4 785,00	12	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	10,00	478,50	4 785,00
13	Валиране с 10т валяк на трошенокаменна основа	мсм	10,00	757,63	7 576,30	13	Валиране с 10т валяк на трошенокаменна основа	мсм	10,00	757,63	7 576,30
14	Доставка на земновлажен циментов разтвор за бордюри	м3	13,59	125,7	1 708,26	14	Доставка на земновлажен циментов разтвор за бордюри	м3	14,18	125,7	1 782,43
15	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой, с нанесено усилващо цвета термопластично свързващо акрилно покритие и размери и цвят по одобрена мостра от архитекта положени на суха фуга	м2	1079,00	53,78	58 028,62	15	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой, с нанесено усилващо цвета термопластично свързващо акрилно покритие и размери и цвят по одобрена мостра от архитекта положени на суха фуга	м2	1092,20	53,78	58 738,52
16	Доставка и монтаж на градински бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	151,00	28,91	4 365,41	16	Доставка и монтаж на градински бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	157,50	28,91	4 553,33
17	Доставка и монтаж на тактилни бетонови плочи с размери 30/30/6см жълти положени върху на суха фуга	м2	36,00	87,23	3 140,28	17	Доставка и монтаж на тактилни бетонови плочи с размери 30/30/6см жълти положени върху на суха фуга	м2	0,00	87,23	0,00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
18	Кофраж за бетонова настилка под детска площадка	м2	30,00	36,72	1 101,60
19	Армировка за бетонова настилка под детска площадка	кг	2500,00	2,18	5 450,00
20	Бетониране на бетонова настилка под детска площадка	м3	31,25	199,04	6 220,00
21	Доставка и полагане на ударопоглъщаща, каучукова настилка за детска площадка	м2	125,00	68,63	8 578,75
	Б: Електрически инсталации				
22	Ремонт на съществуващо РТгр съгласно схема	бр.	1,00	242,35	242,35
23	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схемаЗаземителен кол за стълбове за осветление	бр.	18,00	182,42	3 283,56
24	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема заземителен кол за табло	бр.	1,00	142,38	142,38
25	Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 5х6мм² до РТгр дадената дължина е съобразно показаното в проекта.	м.	20,00	19,69	393,80
26	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3х1,5мм² в тръба Ф40 за осветление, включително и височината	м.	80,00	8,12	649,60
27	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3х4мм² за	м.	237,00	6,49	1 538,13
28	Доставка и полагане на гофрирана усилена тръба Ø40	м.	237,00	5,66	1 341,42
29	Доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м.	237,00	2,61	618,57
30	Трасиране на кабелни линии	м.	237,00	1,93	457,41
31	Изкоп за кабелни линии 0,4/0,6м и зариване	м.	237,00	19,47	4 614,39
32	Доставка и монтаж на парково осв.тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2	бр.	12,00	216,27	2 595,24
33	Доставка и монтаж на парково осв.тяло с насочерна светлина за вграждане min. IP65, LED, 700mA 35W	бр.	6,00	181,54	1 089,24
34	стълб с височина 7м, min IP65, с вградена кутия с клеморед за разклонение, min.IP65	бр.	12,00	365,15	4 381,80
	В. Озеленяване				
35	изграждане на тревни площи	м2	563,42	26,19	14 755,97
36	Зацветяване със сезонни цветя	м2	30,00	61,83	1 854,90
37	Доставка и монтаж на вертикални цветарници	брой	4,00	395,73	1 582,92
38	Зацветяване на вертикални цветарници	брой	4,00	260,21	1 040,84
	ОДОРУДВАНЕ:				
39	Комбинирано детско съоръжение	бр.	1,00	15108,5	15 108,50
40	Детска люлка тип махало	бр.	1,00	949,85	949,85
41	Детска люлка тип везна	бр.	1,00	699,38	699,38
42	Кошче за отпадъци	бр.	5,00	199,7	998,50
43	Паркова пейка	бр.	4,00	312,18	1 248,72
				ОБЩО СМР ПО ДОГОВОР БЕЗ ДДС:	**207 025,54**
				ДДС 20 %	**41 405,11**
				ОБЩО с ДДС	**248 430,65**

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
18	Кофраж за бетонова настилка под детска площадка	м2	30,00	36,72	1 101,60
19	Армировка за бетонова настилка под детска площадка	кг	2500,00	2,18	5 450,00
20	Бетониране на бетонова настилка под детска площадка	м3	31,25	199,04	6 220,00
21	Доставка и полагане на ударопоглъщаща, каучукова настилка за детска площадка	м2	125,00	68,63	8 578,75
	Б: Електрически инсталации				
22	Ремонт на съществуващо РТгр съгласно схема	бр.	1,00	242,35	242,35
23	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схемаЗаземителен кол за стълбове за осветление	бр.	18,00	182,42	3 283,56
24	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема заземителен кол за табло	бр.	1,00	142,38	142,38
25	Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 5х6мм² до РТгр дадената дължина е съобразно показаното в проекта.	м.	20,00	19,69	393,80
26	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3х1,5мм² в тръба Ф40 за осветление, включително и височината	м.	80,00	8,12	649,60
27	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3х4мм² за	м.	237,00	6,49	1 538,13
28	Доставка и полагане на гофрирана усилена тръба Ø40	м.	237,00	5,66	1 341,42
29	Доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м.	237,00	2,61	618,57
30	Трасиране на кабелни линии	м.	237,00	1,93	457,41
31	Изкоп за кабелни линии 0,4/0,6м и зариване	м.	237,00	19,47	4 614,39
32	Доставка и монтаж на парково осв.тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2	бр.	12,00	216,27	2 595,24
33	Доставка и монтаж на парково осв.тяло с насочерна светлина за вграждане min. IP65, LED, 700mA 35W	бр.	6,00	181,54	1 089,24
34	стълб с височина 7м, min IP65, с вградена кутия с клеморед за разклонение, min.IP65	бр.	12,00	365,15	4 381,80
	В. Озеленяване				
35	изграждане на тревни площи	м2	563,42	26,19	14 755,97
36	Зацветяване със сезонни цветя	м2	30,00	61,83	1 854,90
37	Доставка и монтаж на вертикални цветарници	брой	4,00	395,73	1 582,92
38	Зацветяване на вертикални цветарници	брой	4,00	260,21	1 040,84
	ОДОРУДВАНЕ:				
39	Комбинирано детско съоръжение	бр.	1,00	15108,5	15 108,50
40	Детска люлка тип махало	бр.	1,00	949,85	949,85
41	Детска люлка тип везна	бр.	1,00	699,38	699,38
42	Кошче за отпадъци	бр.	5,00	199,7	998,50
43	Паркова пейка	бр.	4,00	312,18	1 248,72
				ОБЩО СМР ИЗПЪЛНЕНО БЕЗ ДДС:	**206 543,71**
				ДДС 20 %	**41 308,74**
				ОБЩО с ДДС	**247 852,45**

За Възложителя: .....
/Светослав Славчев/

КМЕТ ОБЩИНА ДИМОВО ОБЛАСТ ВИДИН

За Изпълнителя: .....
/инж. Иво Иванов/

Димово 2020 DZZD България Bulgaria

Количествено-стойностна сметка към Анекс от 15.06.2022 г.

СМР /дейности/ по договор						Заменящи СМР - извършени или необходими /не извършени/					
Наименование на обособената позиция		ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар“.				Наименование на обособената позиция		ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар“.			
Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.006-0094				Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.006-0094			
№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС	№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
	ПЛОЩАД с. АРЧАР						**ПЛОЩАД с. АРЧАР**				
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ						**НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ**				
						1	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка вкл. градински бордюри	м2	15,00	11,42	171,30
						4	Изкоп в земни почви	м3	65,00	6,14	399,10
						5	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	91,00	6,14	558,74
						8	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	40,00	18,34	733,60
						9	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	40,00	20,04	801,60
						14	Доставка на земновлажен циментов разтвор за бордюри	м3	4,50	125,7	565,65
						19	Армировка за бетонова настилка под детска площадка	кг	71,69	2,18	156,28
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ						**НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ**				
							Доставка и монтаж на пътен бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с размери 50/35/18см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	50,00	42,39	2 119,50
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС				**5 879,53**		**НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС**				**5 505,77**
	ДДС 20 %				**1 175,91**		**ДДС 20 %**				**1 101,15**
	ОБЩО с ДДС				**7 055,44**		**ОБЩО с ДДС**				**6 606,92**

За Възложителя: .....
/Светослав Славчев/

КМЕТ
ОБЩИНА ДИМОВО
ОБЛАСТ ВИДИН

За Изпълнителя: .....
/инж. Иво Иванов/

Димово 2020 DZZD
България
Bulgaria